



## 交通建设工程质量与安全行政执法检查记录表

编号：（2023）0824 号

项目名称	中铁一局集团有限公司（国道 344 线头营至李旺段公路第三合同段）
检查日期	2023 年 8 月 24 日
检查内容	路面施工现场、内业资料
执法检查情况	<p style="text-align: center;">（一）施工现场</p> <p>1. 杜家沟大桥施工现场未设置围挡；当地村庄村民随意进出施工现场。</p> <p>2. 杜家沟大桥施工现场未设置警示提示牌，警示标志不满足要求；基坑临边未进行围挡防护，现场未见安全警示标志，且施工建筑材料乱堆乱放。</p> <p>3. 杜家沟大桥 1 号墩柱盖梁防护平台无防护网且防护平台不连续，未设置人行上下爬梯，施工人员爬脚手架进入，七名施工人员未系安全绳进行高处作业；3 号墩柱盖梁作业人员高处作业未系安全绳。</p> <p>4. 杜家沟大桥现场两台汽车吊（宁 E80235，宁 A50015）作业时未设置警戒区域，吊装作业现场无专职安全员监督检查。</p> <p>5、K2005+150 沥青路面施工现场负责人对施工工艺中的碾压方式和碾压遍数不清楚，与审批的试验段施工方案中的碾压要求不符。</p> <p>6、K2005+150 沥青混凝土下面层施工未及时记录出场、摊铺、碾压温度。</p> <p style="text-align: center;">（二）内业资料</p> <p>7. 沥青混凝土下面层施工厚度、压实度检测试验资料滞后。</p> <p>8. 履约专职安全员刘辉、苏小齐无安全日志。</p> <p>9. 项目主要负责人未履行带班职责。</p> <p>10. 安全防护设施发放台账不齐全，仅记录反光背心和安全帽发</p>



	放情况。			
处理意见及要求	1. 针对上述检查情况，责令监理单位督促施工单位立即进行逐项排查整改落实，整改结果报监理单位复查。 2. 整改资料于2023年8月29日前报自治区交通运输综合执法监督局中卫分局。			
参建单位相关负责人对以上问题确认无误后，在下方签字确认。				
参 建 单 位	单位名称		姓名	职务
	施工单位	中铁一局集团有限公司		项目负责人
	监理单位	中交基础设施养护集团 宁夏工程有限公司		监理
检查人员签字	